



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, DISTRITO DE TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y BENITO JUAREZ" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL ING. LUIS CELESTINO PACHECO MIGUEL EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A DE C.V", ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MATATLAN, LOS C. JUAN CARLITOS MENDEZ HERNANDEZ, C. NOE SANTIAGO HERNANDEZ, C. ELODIA MARTINEZ JARQUIN, C. FRANCISCO HERNANDEZ SANTIAGO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y BENITO JUAREZ".

SINDICATO MUNICIPAL Mpio. Santiago Matatlan, Dto. Tlacolula, Oax. 2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Matatlan, Dto. Tlacolula, Oax. 2020-2022

Table with 3 columns: UBICACIÓN, CLAVE, NOMBRE. Rows include ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD.

Table with 2 columns: RAMO 33.- FONDO III Y FONDO IV, DATOS GENERALES. Rows include OFICIO DE AUTORIZACION, FECHA DE AUTORIZACION, NO. DE CONTRATO, FECHA DE CONTRATO.

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Matatlan, Dto. Tlacolula, Oax. 2020-2022

REGIDURÍA DE OBRAS Mpio. Santiago Matatlan, Dto. Tlacolula, Oax. 2020-2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS; : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400 PARA RETENIDA DE ESTACA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS2N, EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS3N, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD2N, EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD2N, EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VA2N, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR2N, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TD3N EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD3N EN MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 EN BAJA TENSION EN POSTE DE 12 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1P3 EN BAJA TENSION EN POSTE DE 12 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R1/1R3 EN BAJA TENSION EN POSTES DE 12 METROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3 EN BAJA TENSION EN POSTES DE 12 METROS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA ESTRUCTURA TIPO 1P1/1R1, INSTALACION DE ESTRUCTURA ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R3/1R3, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1R1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVED, SUM. Y COLOC. DE CABLE ACSR 1/0 NEUTRO CORRIDO, SUM. Y COLOC. DE CABLE ACSR 3/0 EN MEDIA TENSION, SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 - 1/0 2C, SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA ESTRUCTURAS DE ENTRONQUE EN LA RED DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DA2-15-13200-120/240, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DA2-10-13200-

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMILIANO ZAPATA TLACOLULA OAXACA TEL. 5148044 CALLE DE JUAREZ, OAX. P.C. PYC110117369 constructions@netnet.com

120/240, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO PARA TRANSFORMADOR TIPO 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS TIPO "3K", SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS TIPO "6K" PARA SUBESTACION, SUM. Y COLOC. DE BASTIDOR DE SERVICIO 1R1/1R1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS PARA SERVICIO RESIDENCIAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	17 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	15 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	15 DE AGOSTO DE 2020
METAS ALCANZADAS:	"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y BENITO JUAREZ"
BENEFICIARIOS:	85.00 PERSONAS



SINICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Matatlan,
Dpto. Tlaxcolula, Oax
2020 - 2022



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Matatlan,
Dpto. Tlaxcolula, Oax
2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Matatlan,
Dpto. Tlaxcolula, Oax
2020 - 2022

SINICATURA DE OBRAS
Mpio. Santiago Matatlan,
Dpto. Tlaxcolula, Oax
2020 - 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO III	\$ 795,552.30	\$ 795,552.30	\$0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO IV	\$ 304,447.70	\$ 304,447.70	\$0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL (RG23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE SE HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTÓ EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO POR DUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PROYECTOS Y OBRAS
CONSTRUCIONES
EMILIANO ZAPATA 7-A COL. BOLEDA, TEL. 5148641
OAXACA DE JUAREZ, OAX
R.F.C. PVC110117JG9
pvc110117jg9@protonmail.com



2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS

ENTREGA LA OBRA
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

NOMBRE:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A DE C.V
R.F.C.:	PYC110117JG9
RESPONSABLE:	ING. LUIS CELESTINO PACHECO MIGUEL
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
DOMICILIO:	CALLE: EMILIANO ZAPATA NUMERO 7A COLONIA ARBOLEDA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68090

ING. LUIS CELESTINO PACHECO MIGUEL
ADMINISTRADOR UNICO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A DE C.V.
R.F.C. PYC110117JG9
proyectos_construcciones@hotmail.com

RECIBE LA OBRA
AUTORIDAD MUNICIPAL
SANTIAGO MATATLAN, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago
CARLOS MENDEZ HERNANDEZ
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020 - 2022
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago
C. NOE SANTIAGO HERNANDEZ
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020 - 2022
SINDICO MUNICIPAL

C. ELODIA MARTINEZ JARQUIN
REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Matatlan,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020 - 2022

C. FRANCISCO HERNANDEZ SANTIAGO
REGIDOR DE OBRAS
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020 - 2022